UNIPROMET est.1989.

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

INVESTICIONI OBJEKAT
POSTAVLJANJE ČZO: LOVĆENAC

GRADILIŠTE
Lovćenac

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 772/11 18.11.2024 god. ČAČAK II

Izvođač radova

Unipromet d.o.o. Čačak Čačak

3 PRIVREMENA SITUACIJA

Izvršenih radova od 01.10.2024 do 10.10.2024
Uslovi plaćanja: 30%Avans, ostatak 30 dana od ugradnje uz menično o
Broj: JOB24-0011 Broj dokumenta: PF24-22241
Mesto i datum prometa dobara: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 26.11.24
Mesto i datum izdavanja računa: Čačak, Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A, 26.11.24

Investitor: SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
Adresa: Trg prijateljstva Srbije i Kine 4, Novi Beograd PIB: 112302292 Matični broj: 29508739
Broj i datum ugovora:

A) URAĐENO

Broj:	Broj zadatka	VRSTA RADOVA	Jedinica mere	Količina	Prethodno real.	Jedinična cena RSD	Iznos F
CONS	01	ENDING TERMINAL FOR SR ES 12M RAL TYPE B	KOMAD	0	4,00	79.255,44	317.021
CONS	02	SAFETY GUARD RAIL SR ES/1.0 TYPE B	METAR	104	638,00	7.341,87	5.447.668
CONS	03	CATADIOPTERS	KOMAD	0	54,00	609,45	32.910
CONS	04	DIRECTION POST	KOMAD	0	8,00	1.067,37	8.538
CONS	05	ENDING TERMINAL FOR ECO-SAFE 12M TYPE B	KOMAD	4	2,00	78.570,38	471.422
CONS	06	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE B 2,0 H750	METAR	0	108,00	4.414,20	476.733
CONS	07	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE B 2,0 H750	METAR	88	0,00	4.414,20	388.449
CONS	08	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE BW B 1,33 4% H700	METAR	0	92,00	9.049,45	832.549
CONS	08-1	BEAM B JOINT EXPANSION DL320 HDG		0	0,00	0,00	0
CONS	09	CATADIOPTERS	KOMAD	0	28,00	609,45	17.064
CONS	10	DIRECTION POST	KOMAD	0	4,00	1.067,37	4.269
CONS	11	ENDING TERMINAL FOR ECO-SAFE 12M TYPE B	KOMAD	4	0,00	78.570,38	314.281
CONS	12	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE B 2,0 H750	METAR	108	0,00	4.414,20	476.733
CONS	13	CATADIOPTERS	KOMAD	0	14,00	609,45	8.532
CONS	14	ENDING TERMINAL FOR SR ES 12M RAL TYPE B	KOMAD	0	4,00	79.255,44	317.021
CONS	15	SAFETY GUARD RAIL SR ES/1.0 TYPE B	METAR	248	220,00	7.341,87	3.435.996
CONS	16	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE BW B 1,33 4% H700	METAR	0	280,00	9.049,45	2.533.846
CONS	16-1	BEAM B JOINT EXPANSION DL320 HDG		0	0,00	0,00	0
CONS	17	CATADIOPTERS	KOMAD	0	62,00	609,45	37.785
CONS	18	DIRECTION POST	KOMAD	0	20,00	1.067,37	21.347
CONS	19	ENDING ELEMENT HDG		0	0,00	0,00	0
CONS	20	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE B 2,0 H750		0	0,00	0,00	0
CONS	21	ENDING TERMINAL FOR SR ES 12M RAL TYPE B	KOMAD	0	4,00	79.255,44	317.021
CONS	22	SAFETY GUARD RAIL SR ES/1.0 TYPE B	METAR	312	0,00	7.341,87	2.290.664
CONS	23	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE BW PROFILE B, R	METAR	0	572,00	9.049,45	5.176.285
CONS	23-1	BEAM B JOINT EXPANSION DL320 HDG		0	0,00	0,00	0
CONS	24	CATADIOPTERS	KOMAD	0	23,00	609,45	14.017
CONS	25	DIRECTION POST		0	0,00	0,00	0
CONS	26	ENDING TERMINAL FOR SR ES 12M RAL TYPE B	KOMAD	4	0,00	79.255,44	317.021
CONS	27	SAFETY GUARD RAIL SR ES/1.0 TYPE B	METAR	332	0,00	7.341,87	2.437.501
CONS	28	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE BW B 1,33 4% H700	METAR	0	316,00	9.049,45	2.859.626
CONS	28-1	BEAM B JOINT EXPANSION DL320 HDG		0	0,00	0,00	0
CONS	29	CATADIOPTERS	KOMAD	46	0,00	609,45	28.034
CONS	30	DIRECTION POST	KOMAD	10	0,00	1.067,37	10.673
CONS	31	ENDING ELEMENT HDG	KOMAD	6	0,00	5.003,64	30.021
CONS	32	SAFETY GUARD RAIL ECO SAFE B 2,0 H750	METAR	252	0,00	4.414,20	1.112.378
UKUPNO							**29.735.419**

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

РЕДРАГ ТЕВАНОВИЋ 11144205 Sign — Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign Date: 2024.12.17 07:29:45 +01'00'

Odgovorni izvođač radova

M.P

Izvođač

aleksandar.markovic@unipromet.co.rs — Digitally signed by aleksandar.markovic@unipromet.co.rs Date: 2024.12.16 13:23:30 +01'00'

ИВАНА РАДОВАНОВИЋ 008798743 Auth — Digitally signed by ИВАНА РАДОВАНОВИЋ 008798743 Auth Date: 2024.12.16 12:16:14 +01'00'

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

1.21.2025

B) OBRAČUN - VREDNOST IZVRŠENIH RADOVA

		OSNOVICA RSD	PDV	UKUPNO RSD
1	**Ukupna vrednost izvršenih radova**	29.735.419,28	0,00	29.735.419,28
2	**Vrednost radova po prethodnim situacijama**	19.431.039,02	0,00	19.431.039,02
3	**Vrednost radova po ovoj situaciji**	10.304.380,26	0,00	10.304.380,26
4	**Preostali uplaćen avans (0%)**	975.056,24	0,00	975.056,24
5	**Garantni depozit 0 % od Ukupne vrednosti radova po ovoj situaciji**	0,00	0,00	0,00
6	**Za plaćanje po ovoj situaciji**	**9.329.324,02**	**0,00**	**9.329.324,02**

Iznos Za plaćanje po ovoj situaciji, devetmilionatristotinedvadesetdevethiljadatristotinedvadestčetiri i 24/100 dinara.

Napomena: Obračun je bez PDV-a po članu 10 stav 2 tačka 3 zakona o PDV-u.

Jemčim pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za kvalitet i kvantitet izvršenih radova u ovoj situaciji, kao i da su količine radova u ovoj situaciji na osnovu podataka iz građevinske knjige.

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign Date: 2024.12.17 07:30:02 +01'00'

Odgovorni izvođač radova **M.P**

aleksandar.markovic@unipromet.co.rs Digitally signed by aleksandar.markovic@unipromet.co.rs Date: 2024.12.16 13:23:46 +01'00'

Izvođač

ИВАНА РАДОВАНОВИЋ Ђ 008798743 Auth

Da će iznosi koji su obračunati ovom situacijom zaista biti izvršeni prema pogođenim uslovima tvrdi:

Nadzorni organ

Investitor

M.P

1.21.2025